

అనుబంధాలు

అనుబంధం - 2.1

(పేరా 2.1; పేజీ 3)

(ఎ) గతంలో తనిఖీ చేసిన ప్రాజెక్టులు, వాటి పరిశీలనలో కనుగొన్న ప్రధాన అంశాలు

<p>ఆడిట్ నివేదిక 2006-07</p> <p>ప్రాజెక్టులు</p> <p>ఆడిట్ పరిశీలనలో కనుగొన్న ప్రధాన అంశాలు</p>	<p>పేరా 3.2 - గోదావరి జలాల వినియోగ అథారిటీ</p> <p>దేవాదుల, ఎల్లంపల్లి, ఆలీసాగర్ ఎత్తిపోతల పథకం, గుత్తా ఎత్తిపోతల పథకం, లెండి ప్రాజెక్టు, జందిరాసాగర్ దుమ్ముగూడెం, రాజ్ వీ దుమ్ముగూడెం</p> <ul style="list-style-type: none"> 2007 మార్చిలోగా పూర్తిచేయాలని ప్రాధానత్య కల్పించిన ప్రాజెక్టులు పూర్తికాలేదు. ఫలితంగా, గోదావరి నుండి కేటాయింపు పొందిన జలాలను వినియోగించుకోవడం, తెలంగాణా ప్రాంతంలో 2.16 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీటి సౌకర్యం కల్పించాలనే లక్ష్యాలు నెరవేరలేదు. అంచనాలను తప్పగా తయారు చేయడం, ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు అవసరమైన నిబంధనలు ఈపీసీ ఒప్పందాలలో లేకపోవడం వలన కాంట్రాక్టరుకు ₹359 కోట్ల అనుచిత లబ్ధి చేకూరింది. పనులు జరుగుతున్న సమయంలో, పైపులైను నిడివిని, పైపుల మందాన్ని టెండర్లలో పేర్కొన్న దానికంటే తగ్గించడం వలన కాంట్రాక్టరుకు ₹108.86 కోట్ల అనుచిత లబ్ధి కలిగింది. ఒప్పందపు షరతులకు విరుద్ధంగా, కాంట్రాక్టరుకు ₹65.11 కోట్ల ముందస్తు చెల్లింపులు చేసిన కారణంగా ₹9.22 కోట్ల వడ్డీని నష్టపోవడం జరిగింది.
<p>ఆడిట్ నివేదిక 2008-09</p> <p>ప్రాజెక్టులు</p> <p>ఆడిట్ పరిశీలనలో కనుగొన్న ప్రధాన అంశాలు</p>	<p>పేరా 1.4 - సత్యం సాగునీటి ప్రయోజన కార్యక్రమం</p> <p>ఆలీసాగర్ ఎత్తిపోతల పథకం, గుండ్లకమ్మ రిజర్వాయరు, పుష్కర ఎత్తిపోతల పథకం, సోమశిల, శ్రీరాంసాగర్ స్టేజీ-1, కొమరం భీమ్, రాలివాగు, తోటపల్లి బ్యారేజి, వెలిగల్ల రిజర్వాయరు, ఎర్రకాలువ ప్రాజెక్టు.</p> <ul style="list-style-type: none"> ముందుగా భూసేకరణ చేయకుండానే ప్రాజెక్టుల పనులను అప్పగించడం వలన చాలమటుకు ప్రాజెక్టులు మధ్యంతరంగా నిలిచిపోవడము జరిగింది, సాగునీటి సౌకర్యం కల్పించాలనే లక్ష్యాలు నెరవేరలేదు. చేయాల్సిన పనుల పరిధినీ, పరిమాణాలనూ ఖాయం చేయకుండా, స్థిరమైన ధర ప్రాతిపదికన పనులను అప్పగించి, వాస్తవంగా చేసిన పనుల పరిమాణాలతో సంబంధం లేకుండా చెల్లింపులను చేయడంవలన కాంట్రాక్టర్లకు అనుచిత లాభాలు చేకూరాయి.
<p>ఆడిట్ నివేదిక 2008-09</p> <p>ఆడిట్ పరిశీలనలో కనుగొన్న ప్రధాన అంశాలు</p>	<p>పేరా 1.3 - సాగునీటి ప్రాజెక్టులలో మూడో షక్త నాణ్యత నియంత్రణ/హామీ</p> <ul style="list-style-type: none"> సాగునీటి ప్రాజెక్టు పనుల నాణ్యతా నియంత్రణలో అనుభవం లేని సంస్థలను ఎంపిక చేయడం ద్వారా టీపీక్యూసీ సంస్థల ఎంపానెల్మెంట్ ప్రక్రియ లోపభూయిష్టంగా ఉండడం, ఒప్పందాలలో అసమగ్రతలు, టెండరు నిబంధనలను మార్చడం ద్వారా సంస్థలకు అనుచిత లబ్ధిని చేకూర్చడం, ఒప్పందంలోని నిబంధనలను అమలు పరచకపోవడం, అక్రమ చెల్లింపులు. టీపీక్యూసీ సంస్థలపై పూర్తిగా ఆధారపడడం, కీలకమైన నాణ్యత హామీ విషయంలో నీటిపారుదల-ఆయకట్టు అభివృద్ధిశాఖ నియంత్రణ లేకపోవడం, డిపార్ట్మెంట్, ఈపీసీ కాంట్రాక్టు సంస్థలు, టీపీక్యూసీ సంస్థల మధ్య సమన్వయం లేకపోవడం. టీపీక్యూసీ సంస్థలు లేవనెత్తిన లోపాల విషయంలో ఈపీసీ సంస్థలు తక్షణ దిద్దుబాటు చర్యలను చేపట్టలేదు.

ఆడిట్ నివేదిక 2009-10

ఆడిట్ పరిశీలనలో
కనుగొన్న
ప్రధాన అంశాలు

పేరా 2.2 - మహాత్మాగాంధీ (కల్వకుర్తి) ఎత్తిపోతల పథకం

- ◆ ఒకే జిల్లాలో ఒకే ఏడాదిలో (2005) చేపట్టిన ఒకే రకమైన నేల స్వభావం కలిగిన కోయిల్సాగర్ ఎత్తిపోతల, జవహర్ నెట్టంపాడు ఎత్తిపోతల అనే రెండు ప్రాజెక్టుల్లో ఎకరానికి లెక్కగట్టిన రేటు ₹11,500 కాగా, కల్వకుర్తి ప్రాజెక్టులో ఎకరానికి ₹15,000 చొప్పున అధికరేటును తీసుకోవడం వలన అంచనాలు ₹119 కోట్ల మేర పెరిగిపోయాయి.
- ◆ గుత్తేదార్లు కోట్ చేసిన మొత్తాలు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన 105 శాతం పరిమితి కంటే ₹58.47 కోట్లు అధికంగా ఉన్నప్పటికీ బిడ్డను ఆమోదించడం సరైన చర్యకాదు. దీనివలన ఖర్చును నియంత్రించాలన్న ప్రభుత్వ ఉద్దేశ్యాన్ని నీరుకార్చినట్లయింది.
- ◆ చేసిన పనుల పరిమాణాలతో సంబంధం లేకుండా చెల్లింపులు చేయడం వలన గుత్తేదార్లకు ₹242 కోట్లు (₹130.19 కోట్లు + ₹112.23 కోట్లు) అనుచిత లబ్ధి చేకూరింది.
- ◆ పైపులైను పనుల పరిమాణాలు తగ్గినప్పటికీ, గుత్తేదార్లకు చేసే చెల్లింపుల్లో ఆ మేరకు తగ్గింపును వర్తింపజేయలేదు. ఫలితంగా గుత్తేదార్లకు ₹74.76 కోట్ల మేర అధిక చెల్లింపులు జరిగాయి.
- ◆ లిఫ్ట్-II, లిఫ్ట్-III ప్యాకేజీ లలోని సొరంగం పనులకు సంబంధించి గుత్తేదార్లకు చెల్లిస్తున్న మొత్తాలు, వాస్తవంగా వారికి చెల్లించాల్సిన మొత్తాలకంటే ₹122.32 కోట్లు అధికంగా ఉన్నాయి.

పేరా 3.4.3 - కె.ఎల్.రావు సాగర్ (పులిచింతల) ప్రాజెక్టు

- ◆ ప్రాజెక్టు పనుల నిర్వహణలో కీలకమైన వ్యయనియంత్రణలు లేకపోవడంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న తర్వాత పనుల పరిమాణాల్లోని తగ్గుదలల వలన వచ్చే ప్రయోజనం ప్రభుత్వానికి ఒనగూరకపోగా, కాంట్రాక్టరుకు ₹56.52 కోట్ల అనుచిత లబ్ధి చేకూరింది.
- ◆ డిజైన్లను ఖరారు చేయకుండానే పనుల ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఫలితంగా, నిర్మించాల్సిన స్పిల్ వే వేండ్ల (నీరుపోయే మార్గాల) సంఖ్య విషయంలో వివాదం సుదీర్ఘకాలంపాటు కొనసాగింది. దీంతో పనుల పురోగతి కుంటుపడింది. అంతేకాకుండా, కాంట్రాక్టరు క్లెయిమ్లను చెల్లించడం ద్వారా ₹1.76 కోట్ల నివారించదగ్గ వ్యయం జరిగింది.
- ◆ పర్యావరణ (పరిరక్షణ) చట్ట నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ, పర్యావరణ అనుమతులు లేకుండానే ప్రాజెక్టు పనులను ప్రారంభించడం వలన హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు పనులను నిలిపేయాల్సి వచ్చింది. పనులు నిలిచిపోయిన కాలంలో యంత్రాలు, కూలీలు ఖాళీగాఉన్నందుకు పరిహారంగా కాంట్రాక్టరుకు ₹3.24 కోట్లను చెల్లించాల్సివచ్చింది.

పేరా 3.4.4 - శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు వరదనీటి కాలువ

- ◆ వరదనీటి కాలువ(ఎఫ్ ఎఫ్ సీ) ప్రాజెక్టులోని వివిధ కార్యకలాపాలు/పనులను సరైన క్రమంలో/ సమన్వయ రీతిలో చేపట్టకపోవడం వలన అవసరానికి ముందే ప్రాజెక్టు పనులపై భారీగా ₹1,476.30 కోట్లు ఖర్చు చేయడమైంది. ఫలితంగా, రిజర్వాయర్లు పూర్తయ్యేవరకూ ఈ నిధులు ఏ ప్రయోజనం లేకుండా అసంపూర్తిగా ఉన్న ప్రాజెక్టులో చిక్కుకుపోయి ఉంటాయి.

పేరా 3.4.5 - రాజ్ భీమ ఎత్తిపోతల పథకం

- ◆ టెండర్ల ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత పనుల పరిమాణాలు తగ్గడం వలన గుత్తేదారుకు ₹21.25 కోట్ల అనుచిత లబ్ధి చేకూరింది.
- ◆ నీటిసరఫరా పథకాలలో వినియోగించే ఎలక్ట్రో మెకానికల్, హైడ్రో మెకానికల్ యంత్ర పరికరాలపై సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ సుంకం మినహాయింపు ఉన్నప్పటికీ, నీటిపారుదల-ఆయకట్టు అభివృద్ధిశాఖ ప్రాజెక్టు పనుల అంచనాలో ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని కలిపింది. ఫలితంగా, ₹20.46 కోట్ల మేర అధికంగా ఉన్న బిడ్డను ఆమోదించడం జరిగింది.

	<ul style="list-style-type: none"> పనులను అప్పగించిన తరువాత, ఎలక్ట్రో మెకానికల్, హైడ్రో మెకానికల్ అంశాలకు సంబంధించి చెల్లింపు పద్ధతిని మార్పుచేయడం, బెండర్ల ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత గుత్తేదార్లకు అనుకూలంగా మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్సుపై చెల్లించాల్సిన వడ్డీరేటును తగ్గించడంవంటివి జరిగాయి. కాబట్టి, ఒప్పందపు షరతులను రూపొందించడంలోనూ, వాటిని అమలుపరచడంలోనూ లోపాలున్నాయి. <p>పేరా 3.4.6 - కందులఓబులరెడ్డి గుండ్రకమ్మ ప్రాజెక్టు</p> <ul style="list-style-type: none"> కాంట్రాక్టరు వాస్తవంగా చేసిన పనుల పరిమాణాల ప్రకారమే చెల్లింపులను నియంత్రించడం ద్వారా ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను కాపాడే ఏర్పాటు ఒప్పందాలలో లేకపోవడం వలన కాంట్రాక్టర్లకు చెల్లింపులు అధికంగా జరిగి ₹22.43 కోట్ల అనుచిత లబ్ధి చేకూరింది. <p>పేరా 3.4.7 - కాంట్రాక్టర్లకు చెల్లించిన మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్సులు</p> <ul style="list-style-type: none"> ఎనిమిది ప్రాజెక్టుల్లో కాంట్రాక్టర్లకు చెల్లించిన మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్సులను తనిఖీ చేయగా, ₹111.84 కోట్ల అడ్వాన్సులు అక్రమ చెల్లింపు, వడ్డీరేటును తప్పుగా పేర్కొనడం వలన ₹33.07 కోట్ల రెవెన్యూ నష్టం వంటి పలు లోపాలు వెల్లడయ్యాయి. i) అటవీ, పర్యావరణ అనుమతుల వంటి చట్టపరమైన అనుమతులు, ii) భూ సేకరణ, iii) పునరావాసం - వంటి అంశాలను పరిష్కరించకుండానే సివిల్ పనులను ప్రారంభించడం వలన పనుల పురోగతి కుంటుపడింది. అడ్వాన్సులు రికవరీ కావలసిన గడువుతేదీలు ముగిసిన తర్వాత కూడా వసూలు కాలేదు. ఫలితంగా, ₹702.70 కోట్ల మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్సులు (నుచ్చుకు తనిఖీ చేసిన ఎనిమిది ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి) కాంట్రాక్టర్ల వద్ద ఉండిపోయాయి.
--	---

(బి) గత ఆడిట్ నివేదికలలో చేసిన సిఫార్సులు

<p>ఆడిట్ నివేదిక 2006-07</p>	<p>పేరా 3.2 - గోదావరీ జలాల వినియోగ అధారితీ</p> <ul style="list-style-type: none"> గోదావరీ నది నుండి కేటాయించిన జలాలను వినియోగించుకొని రాష్ట్రంలోని వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు నీటి పారుదల, తాగు నీటి సౌకర్యాలను కల్పించటం కోసం చేపట్టిన పథకాలు/ప్రాజెక్టులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలంటే వీటికి సంబంధించిన భూసేకరణ, పునరావాస, పునర్నిర్మాణ ప్యాకేజీల అమలు, డిజైన్ల ఆమోదం, క్లియరెన్సులని పొందటం వంటి విషయాలలో జాప్యాన్ని నివారించాలి. ఈ ఎత్తిపోతల పథకాలను విజయవంతంగా నిర్వహించాలంటే, వీటికి కావలసిన విద్యుత్తు సరఫరా ఏర్పాట్లను సాధ్యమైనంత త్వరగా ఖరారు చెయ్యాలి. కాంట్రాక్టర్లు అనుచితంగా లబ్ధి పొందడాన్ని నివారించడానికి, ఇక ముందైనా ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ప్రాథమిక పరామితులు, డిజైన్లు, డ్రాయింగులు మొదలైన వాటి విషయంలో ఐబీఎమ్ అంచనాలను ఖచ్చితంగా తయారు చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. న్యాయ శాఖతో సంప్రదించడం ద్వారా ఈపీసీ కాంట్రాక్టు విధానంలోని బెండరు షెడ్యూల్లో, ఒప్పందాలలో పొందుపరచిన నిబంధనలు, షరతులన్నింటినీ సమీక్షించి, ఈపీసీ కాంట్రాక్టులలో ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు వీటిలో తగిన మార్పులు, నిబంధనలు చేయాలి. కాంట్రాక్టర్లు చెల్లించవలసిన లిక్విడ్ డామేజీల మొత్తాలను విడుదల చెయ్యకుండా వారికి చెల్లించే బిల్లుల నుండి సత్వరం వసూలు చేయాలి.
------------------------------	---

పేరా 2.2 - మహాత్మాగాంధీ (కల్యాకర్) ఎత్తిపోతల పథకం

- ◆ నిధుల నిర్వహణ ప్రభావవంతంగా ఉండాలంటే, ప్రాజెక్టుల అమలులో సరైన ప్రణాళికా రచన, ప్రాజెక్టులోని వివిధ కార్యకలాపాలు/పనులను సరైన క్రమంలో సమన్వయ రీతిలో చేపట్టడాన్ని తప్పనిసరిగా అనుసరించాలి. దీనివల్ల విలువైన నిధులు అవసరానికి ముందే ఖర్చు కావడాన్ని, అసంపూర్తిగా ఉన్న ప్రాజెక్టుల్లో ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకుండా సుదీర్ఘకాలం పాటు చిక్కుకుపోవడాన్ని నివారించవచ్చు.
- ◆ ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు, చేయాల్సిన పనుల పరిమాణాలు, చెయ్యాలిన్న ఖర్చు రెండింటి విషయంలోనూ అంచనాలను వీలైనంత వాస్తవికంగా రూపొందించేలా ఈపీసీ కాంట్రాక్టు విధానంలో తగిన మార్పులను తీసుకువచ్చే అంశాన్ని ప్రభుత్వం పరిగణించాలి.
- ◆ చేయాల్సిన పనుల పరిమాణాలను ఖచ్చితంగా నిర్ధారించలేనపుడు, ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను కాపాడడానికి, వాస్తవంగా చేసిన పనుల పరిమాణాల ఆధారంగానే చెల్లింపులు చేయాలి తప్ప 'స్థిరమైన ధర' ప్రాతిపదికన పనులను అప్పగించకూడదు. ఇందుకు సంబంధించి ఈపీసీ కాంట్రాక్టు విధానంలో తగిన మార్పులు చేయాలి.
- ◆ లిక్విడ్ టెండర్ డ్యామేజీల నిబంధనను ప్రభావవంతంగా అమలు చేయడానికి, గుత్తేదారు చేయాల్సిన పనులతో పాటు, డిపార్టుమెంట్ పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యతలకు సంబంధించి కూడా నిర్దిష్ట కాల పరిమితులను నిర్ణయించి ఒప్పందాలలో నిర్దేశించాలి.

అనుబంధం - 2.2
(పేరా 2.5.1; పేజీ 5)

ఆడిట్ పరిశీలన కోసం ఎంపికచేసుకున్న ప్రాజెక్టులు, ప్యాకేజీల వివరాలు

క్రమ సంఖ్య	ప్రాజెక్టు పేరు	పరిపాలనాపరమైన మంజూరీ (₹ కోట్లలో)	మొత్తం ప్యాకేజీల సంఖ్య	మచ్చుకు తనిఖీ చేసిన ప్యాకేజీల సంఖ్య
1	పోలవరం	16010.45	23	23
2	నెట్టెంపాడు	1428.00	14	14
3	గాలేరు నగరి	7216.15	27	15
4	హంద్రీ నీవా - ఫేజ్-I	2774.00	21	24
	హంద్రీ నీవా - ఫేజ్-II	4076.00	49	
5	దేవాదుల	9178.78	16	15
6	ఎల్లంపల్లి	3177.74	8	8
7	శ్రీశైలం ఎడమగట్టు కాలువ సొరంగం	2813.00	4	2
8	వెలిగొండ	4785.82	7	5
9	రాజీవ్ దుమ్ముగూడెం	1681.00	7	7
10	ఇందిరాసాగర్ దుమ్ముగూడెం	1824.00	7	7
11	దుమ్ముగూడెం నాగార్జునసాగర్ టెయిల్ పాండ్	19521.42	10	10
12	ప్రాణహిత - చేవెళ్ళ	38500.00	28	7
13	తెలుగు గంగ	4432.00	12	7
14	సోమశిల	1196.00	5	3
15	సోమశిల - స్వర్ణముఖి లింకు కెనాల్	437.42	4	1
16	ఎ) చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ కుడి (లింగాల) కాలువ	405.82	1	1
	బి) లింగాల కాలువ కింద మైక్రో ఇరిగేషన్	221.00	2	2
17	గండికోట రిజర్వాయరు - చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయరు ఎత్తిపోతల	2059.00	6	6
18	ఎ) పులివెందుల బ్రాంచి కెనాల్ ఆధునికీకరణ	297.43	5	5
	బి) పులివెందుల బ్రాంచి కెనాల్ కింద మైక్రో ఇరిగేషన్	360.00	3	3
19	వంశధార స్టేజి-II ఫేజ్-II	933.90	3	3
20	తోటపల్లి (తోటపల్లి బ్యారేజీ, గజపతినగరంబ్రాంచి కెనాల్తో కలిపి)	450.23	4	2
		76.99	1	1
21	భూపతిపాలెం	187.91	2	2
22	వెంకటనగరం	124.18	1	1
23	శ్రీరాం సాగర్ ప్రాజెక్టు స్టేజి-II	1043.14	7	5
24	కొమరం భీమ్	450.14	1	1
25	కంతనపల్లి	10409.00	0	0
26	ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి	7214.10	0	0
	మొత్తం	143284.62	278	180

అనుబంధం - 3.1

(పేరా 3.2; పేజీ 16)

మచ్చుకు తనిఖీ చేసిన ప్రాజెక్టుల ఆమోదాలు/అనుమతుల స్థితి (2012 జూలై నాటికి)

క్రమ సంఖ్య	ప్రాజెక్టు పేరు	సాధ్యా సాధ్యాల అధ్యయనం	కేంద్ర జల సంఘం నుండి సూత్రప్రాయం అంగీకారం	ప్రాజెక్టు సమగ్ర నివేదికలను రూపొందించడం	పర్యావరణ అనుమతి	అటవీ అనుమతి	పునరావాస పునర్నిర్మాణ అనుమతి	పెట్టుబడుల అనుమతి
1	పోలవరం	✓	NA ¹	✓	✓	✓	✓	✓
2	వెంకటనగరం	✓	X	✓	X	✓	NA	X
3	ఉత్తరాంధ్ర సుజల ప్రవంతి	✓	X	X	X	X	X	X
4	భూపతిపాలెం ²	✓	NA	✓	NA	✓	✓	✓
5	శ్రీశైలం ఎడమ గట్టు కాలువ సొరంగం	✓		✓	✓	✓	X	X
6	గాలేరు - నగరి	✓		✓	✓	X	X	X
7	నెట్టెంపాడు	✓	X	✓	✓	NA	X	X
8	సోమశిల - స్వర్ణముఖి లింకు కెనాల్	✓	X	✓	X	X	NA	X
9	సోమశిల ప్రాజెక్టు ³	✓	NA	✓	✓	X	✓	✓
10	రాజీవ్ దుమ్ముగూడెం	✓	✓	✓	✓	X	NA	X
11	ఇందిరాసాగర్ దుమ్ముగూడెం	✓	✓	✓	✓	✓	NA	X
12	గండికోట - చిత్రావతి బ్యారేజింగ్ రిజర్వాయర్ ఎత్తిపోతల	✓	X	X	X	✓	NA	X
13	చిత్రావతి బ్యారేజింగ్ రిజర్వాయర్ లింగాల కెనాల్	X	X	X	X	✓	NA	X
14	పులివెందుల బ్రాంచి కెనాల్ ఆధునికీకరణ	X	X	X	X	NA	NA	X
15	ప్రాణహిత - చేవెళ్ళ	✓	✓	✓	X	X	X	X
16	వంశధార స్టేజి-II ఫేజ్-II	✓	X	✓	✓	✓	X	X
17	తోటపల్లి బ్యారేజి ⁴	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓
18	దుమ్ముగూడెం నాగార్జునసాగర్ టెయిల్ పాండ్	✓	X	✓	X	X	NA	X
19	తెలుగు గంగ	✓	NA	✓	✓	X ⁵	✓	X
20	హంద్రీ నీవా	✓	X	✓	✓	X	✓	X
21	వెలిగొండ	✓	X	✓	✓	X	✓	X
22	కొమరం ఢీమ్	✓	✓	✓	NA	X ⁵	✓	✓
23	కంతనపల్లి	✓	✓	✓	X	X	NA	X
24	దేవదుల	✓	✓	✓	✓	X ⁵	NA	✓
25	శ్రీరాం సాగర్ ప్రాజెక్టు స్టేజి-II	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓
26	ఎల్లంపల్లి	✓	✓	✓	✓	X	✓	X

✓ : వచ్చినవి X : రానివి NA : వర్తించదు

¹ ఈ ప్రాజెక్టు రూపకల్పన సమయంలో, కేంద్ర జల సంఘం నుండి సూత్రప్రాయంగా అనుమతిని పొందే విధానం అమలులో లేదు
² ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న భూపతిపాలెం రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర జల సంఘం 2000 సంవత్సరంలో 13,391 ఎకరాలకు సాగునీటిని కల్పించేందుకుగాను అనుమతినివ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ప్రాజెక్టు పరిధిని 23,086 ఎకరాలకు పెంచారు. ఐతే, సవరించిన ప్రతిపాదనలను ఆమోదం కోసం కేంద్ర జల సంఘానికి పంపలేదు
³ సోమశిల ప్రాజెక్టుకు ఒక్క అటవీ అనుమతులు తప్ప మిగిలిన అన్ని అనుమతులూ లభించాయి. ఐతే, 'జల యజ్ఞం' కింద చేపట్టిన సోమశిల ప్రాజెక్టులోని జీకేఎన్ కాలువ విస్తరణ పనులకు కేంద్ర జల సంఘం నుండి సూత్రప్రాయంగా అనుమతినీ, పర్యావరణ - అటవీ మంత్రిత్వ శాఖ నుండి పర్యావరణ అనుమతీ, ప్రణాళికా సంఘం నుండి పెట్టుబడుల అనుమతినీ పొందలేదు
⁴ తోటపల్లి బ్యారేజీ ప్రాజెక్టుకు 2006 మార్చిలో ప్రణాళికా సంఘం అనుమతి లభించింది. ఆ తర్వాత, జలయజ్ఞం కింద ప్రాజెక్టు పనుల పరిధిని పెంచారు. ఐతే, కేంద్ర జల సంఘంకు సవరించిన ప్రతిపాదనలను పంపని కారణంగా ప్రాజెక్టు విస్తరణ పనులకు ప్రణాళికా సంఘం నుండి పెట్టుబడుల అనుమతి రాలేదు
⁵ అటవీ అనుమతులు పాక్షికంగా వచ్చాయి

అనుబంధం - 3.2

(పేరా 3.3; పేజీ 20)

జలయజ్ఞం కింద చేపట్టిన ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టులకు విద్యుత్తు అవసరాలు

క్రమ సంఖ్య	ఎత్తిపోతల పథకం పేరు	విద్యుత్తు అవసరాలు		
		మెగా వాట్లలో	రోజువారీ అవసరం (మిలియన్ యూనిట్లలో)	పంట కాలానికి కావాల్సిన మొత్తం (మిలియన్ యూనిట్లలో)
	ఆంధ్రా ప్రాంతం			
1	పుష్కర ఎత్తిపోతల	32.35	0.78	93.17
2	తాడిపూడి ఎత్తిపోతల	28.00	0.67	80.64
3	వెంకటనగరం ఎత్తిపోతల	10.37	0.25	29.87
4	జంఝాపతి ప్రాజెక్టు	1.46	0.04	4.20
5	చాగల్వాడు ఎత్తిపోతల	12.00	0.29	34.56
6	చింతలపూడి ఎత్తిపోతల	111.80	2.68	321.98
7	ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి	329.95	7.92	950.26
	ఉప మొత్తం	525.93	12.63	1514.68
	రాయలసీమ, నెల్లూరు, ప్రకాశం ప్రాంతం			
8 (ఎ)	హంద్రీనీవా (పేజ్ - I)	453.19	10.88	1305.19
8 (బి)	హంద్రీనీవా (పేజ్ - II)	199.68	4.79	575.08
9	గురు రాఘవేంద్ర ఎత్తిపోతల	28.69	0.69	82.63
10	పులికనుమ ఎత్తిపోతల	13.50	0.32	38.88
11	గండికోట - చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయరు ఎత్తిపోతల	103.08	2.47	296.87
12	గండికోట ఎత్తిపోతల	36.30	0.87	104.54
13	కెసి కెనాల్ లిఫ్ట్	10.00	0.24	28.80
14	సిద్ధాపురం ఎత్తిపోతల	6.56	0.16	18.89
15	కొరిసపాడు ఎత్తిపోతల	2.01	0.05	5.79
	ఉప మొత్తం	853.01	20.47	2456.67
	తెలంగాణ ప్రాంతం			
16	అలీసాగర్	25.42	0.61	73.21
17	గుత్నా	18.00	0.43	51.84
18	చౌటపల్లి హనుమంత రెడ్డి ఎత్తిపోతల	5.14	0.12	14.80
19	భీమ	96.00	2.30	276.48
20	నెట్టెంపాడు	119.00	2.86	342.72
21	కల్వకుర్తి	450.00	10.80	1296.00
22	కోయిలసాగర్	30.00	0.72	86.40
23 (ఎ)	శ్రీశైలం ఎడమ గట్టు కాలువ - హై లెవెల్ కెనాల్	72.00	1.73	207.36
23 (బి)	శ్రీశైలం ఎడమ గట్టు కాలువ - లో లెవెల్ కెనాల్	12.00	0.29	34.56
23 (సి)	ఉదయ సముద్రం ఎత్తిపోతల	32.00	0.77	92.16
24 (ఎ)	దేవాదుల	56.00	1.34	161.28

క్రమ సంఖ్య	ఎత్తిపోతల పథకం పేరు	విద్యుత్తు అవసరాలు		
		మెగా వాట్లలో	రోజువారీ అవసరం (మిలియన్ యూనిట్లలో)	పంట కాలానికి కావాల్సిన మొత్తం (మిలియన్ యూనిట్లలో)
24 (బి)	దేవదుల	123.60	2.97	355.97
24 (సి)	దేవదుల	304.40	7.31	876.67
25	ఎల్లంపల్లి	166.80	4.00	480.38
26	రాజీవ్ దుమ్ముగూడెం	119.75	2.87	344.88
27	ఇందిరాసాగర్ దుమ్ముగూడెం	229.10	5.50	659.81
28	దుమ్ముగూడెం - నాగార్జునసాగర్ టెయిల్ పాండ్	1135.87	27.26	2180.87
29	ప్రాణహిత - చేవెళ్ళ	3466.00	83.18	7486.56
30	కాళేశ్వరం	28.35	0.68	81.65
31	కంతనపల్లి	878.00	21.07	2528.64
	ఉప మొత్తం	7367.43	176.81	17632.24
	పూర్తి మొత్తం	8746.37	209.91	21603.59

అనుబంధం - 4.1
(పేరా 4.2.1; పేజీ 27)

మొదటి, రెండవ క్యాటగిరీల కింద మూడు కంటే ఎక్కువ ప్యాకేజీల కాంట్రాక్టులు పొందిన ఎంప్లాయీల కాంట్రాక్టు సంస్థలు

మొదటి కేటగిరి సంస్థలు

(₹ కోట్లలో)

కాంట్రాక్టు పేరు	ప్యాకేజీల సంఖ్య					కాంట్రాక్టుల మొత్తం విలువ
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	మొత్తం	
ఐవీఆర్సీఎల్ - స్యూ - ప్రసాద్ (జేవీ), హైదరాబాదు	6	1	2	4	13	2516.29
మేటాస్ - ఎన్సీసీ, హైదరాబాదు (జేవీ)	6	-	2	1	9	2118.82
జయప్రకాశ్ - గాయత్రి (జేవీ)	3	-	-	2	5	1228.95
మదుకాన్ - సైనో - హైడ్రో, హైదరాబాదు (జేవీ)	3	-	-	1	4	1077.50
ప్రోగ్రెసివ్ కనస్ట్రక్షన్ లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	3	-	-	3	6	1068.55
సాబిర్ డ్యామ్ అండ్ వాటర్ వర్క్స్ కనస్ట్రక్షన్ కంపెనీ, హైదరాబాదు	2	-	1	3	6	914.95
కేసీఎల్ - జేసీసీ, హైదరాబాదు (జేవీ)	3	-	-	2	5	786.08
మొత్తం	26	1	5	16	48	9711.14

రెండవ కేటగిరి సంస్థలు

(₹ కోట్లలో)

కాంట్రాక్టు పేరు	ప్యాకేజీల సంఖ్య					కాంట్రాక్టుల మొత్తం విలువ	
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09		
ఈసీసీఐ - ఎమ్ఆర్కేఆర్, హైదరాబాదు	1	2	1	5	-	9	581.42
ఆర్ఎమ్ఎన్ - జీవీఆర్ ఇంజనీర్, హైదరాబాదు	3	-	3	3	-	9	548.66
హిందుస్తాన్ - రత్న, హైదరాబాదు	1	-	3	2	-	6	459.89
ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టు (ఇండియా) లిమిటెడ్	2	-	-	5	-	7	446.48
రాంకీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్, వి. సత్యమూర్తి (జేవీ)	1	-	1	3	-	5	354.89
ఏకేఆర్ - కోస్టల్ (జేవీ), హైదరాబాదు	2	1	1	1	-	5	333.02
పి. లక్ష్మి రెడ్డి & క్రాంతి కనస్ట్రక్షన్, హైదరాబాదు	-	2	-	4	-	6	316.92
సర్పాట్ ఇంజనీర్స్ లిమిటెడ్, అహ్మదాబాదు - వ్యక్తిగతం	-	-	3	2	-	5	306.84
బ్యాక్ బోన్ ప్రాజెక్టు లిమిటెడ్, అహ్మదాబాదు - వ్యక్తిగతం	2	-	3	-	-	5	276.88
అవంతిక సాయి వెంకట, నెల్లూరు	3	-	3	-	-	6	263.16
జీ హెచ్ రెడ్డి & అసోసియేట్స్, కేకే రెడ్డి & కంపెనీ (జేవీ)	1	-	1	2	-	4	241.02
ఆర్ఎన్ఎస్ - జీఎన్ఆర్, హైదరాబాదు	2	-	2	-	-	4	194.50
రత్నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్	-	-	-	3	1	4	192.77
ఎ. ప్రభాకర్ రెడ్డి అండ్ కంపెనీ, హైదరాబాదు	-	1	1	2	-	4	184.95
పయినీర్ బిల్డర్స్, హైదరాబాదు	1	-	-	3	-	4	177.78
మొత్తం	19	6	22	35	1	83	4879.18

అనుబంధం - 4.2
(పేరా 4.4.3; పేజీ 43)

ఒక్క బిడ్ మాత్రమే వచ్చిన కేసులలో వాటిని అంగీకరించిన ప్యాకేజీల వివరాలు

క్రమ సంఖ్య	ప్రాజెక్టు పేరు	ప్యాకేజీ సంఖ్య	ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)
1	హంద్రీ నీవా	ప్యాకేజీ 2 మెక్ ఫేజ్ I	162.37
2	భూపతిపాలెం	ఓసీ	28.45
3	దుమ్ముగూడెం నాగార్జున సాగర్ టెయిల్ పాండ్	1	1198.12
		3	265.30
		4	883.84
4	పోలవరం	ఓసీ-8	113.38
5	నెట్టంపాడు	స్టేజి I	338.53
6	పులివెందుల బ్రాంచ్ కెనాల్	92ఎ	55.77
		93ఎ	38.81
		ఎమ్ఐపీబీసీ - 2	10.15
		ఎమ్ఐపీబీసీ - 3	13.54
7	రాజీవ్ దుమ్ముగూడెం	67	82.07
		68	67.28
		1/1	338.92
		1/2007	62.83
8	సోమశిల	11	34.23
		96	78.92
9	ఎల్లంపల్లి	కడ్డెం	125.45
		కెనాల్ నెట్వర్క్ ప్యాకేజీ 3	99.31
10	తెలుగు గంగ	50	72.45
11	వెలిగొండ	1	624.60
		4	206.80
12	చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ - లింగాల కెనాల్	ఎమ్ఐ 01	8.46
		ఎమ్ఐ 02	8.45
13	గండికోట - చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ ఎత్తిపోతల	ఎల్ఐ 01	275.00
		ఎల్ఐ 02	276.00
		ఎల్ఐ 03	129.50
		ఎల్ఐ 04	332.00
		ఎల్ఐ 05	326.40
		ఎల్ఐ 06	118.28
14	ఇందిరాసాగర్ దుమ్ముగూడెం	31	156.20
		50	73.95
		51	69.70
		1/2	344.00
		21	136.30
15	ప్రాణహిత- చేవెళ్ళ	18	700.75
పూర్తి మొత్తం			7856.11

అనుబంధం - 4.3

(పేరా 4.5; పేజీ 49)

గుత్తేదారు సంస్థల భారాన్ని ప్రభుత్వం స్వీకరించడం

క్రమ సంఖ్య	ప్రాజెక్టు పేరు	ఫేజ్/ప్యాకేజీ	విషయం	భారం (₹ కోట్లలో)	సంస్థ
1	ఎల్లంపల్లి	ఫేజ్ II ఫేజ్ I	సబ్ స్టేషన్లు, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు ఏర్పరచుకొనేందుకు కాంట్రాక్టు ఏజెన్సీల ఉమ్మడి సంస్థల మధ్య అవగాహన ఒప్పందం ఉన్నప్పటికీ, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు, 220 కే.వీ, 132 కే.వీ విద్యుత్తు సరఫరా వ్యవస్థలను విస్తరించటం	155.06	ఎఫ్ఐ ట్రాన్స్ కో
2	చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ కుడి ప్రధాన కాలువ (లింగాల కాలువ)	లింగాల కాలువ ప్యాకేజీ	మార్పులేవీ లేకుండా తొలుత నిర్ణయించిన ఆయకట్టుకు నీరందించే విధంగా కొత్త చెరువులు తవ్వటం, ఉన్నవాటిని మెరుగు పరచటం, పంపుల సామర్థ్యం పెంచటం, వాలులను చదును చేయటం	46.07	గుత్తేదారు
3	దేవాదుల	ఫేజ్-II పంపిణీ వ్యవస్థ ప్యాకేజీలు (3 ప్యాకేజీలు)	గుత్తేదారు సంస్థలు ఇదివరకే ఒప్పుకొన్న విధంగా, అదనపు ఖర్చులేకుండా డ్యూటీని క్యూసెక్కుకు 130 ఎకరాల నుండి 110 ఎకరాలకు మార్చటం	37.06	గుత్తేదారు
4	హంద్రీ నీవా	28 (ఫేజ్-I)	పరిసరాలలో అవసరమున్న 29200 ఎకరాలను గుర్తించటం	24.63	గుత్తేదారు
5	హంద్రీ నీవా	23 (ఫేజ్-I)	అప్రోచ్ ఛానెల్ ప్రవాహ సామర్థ్యానికి సాంకేతిక ఆవశ్యకత	11.37	గుత్తేదారు
6	హంద్రీ నీవా	32	జాతీయ రహదారి పై వంతెన	6.14	ఎన్ హెచ్ విఐ
	హంద్రీ నీవా	25	జాతీయ రహదారి క్రాసింగు	3.03	ఎన్ హెచ్ విఐ
	హంద్రీ నీవా	24, 25, 27, 28	మొదటి కాంట్రాక్టరు పనులను ఆపేయటం, వీటిని వేరేవారికి అప్పగించటం	70.66	కొత్త గుత్తేదారు
7	పోలవరం	67	వరద నీరు గ్రామంలోకి చేరకుండా నివారించేందుకు గాను దిగువన వరద గేట్ల స్ట్రక్చర్ల నిర్మాణం చేపట్టటం	11.84	గుత్తేదారు
8	పోలవరం	62	నిర్వహణ పనుల కోసం జలాశయాన్ని ఖాళీ చేసే సమయంలో అవసరమయ్యే శాడిల్ డ్యామ్ కు డిప్లిషన్ స్టూయిజ్ లు	6.27	గుత్తేదారు
9	గాలేరు - నగరి	27/06	నాలుగు వరుసల వంతెన	9.21	ఎన్ హెచ్ విఐ
10	గాలేరు - నగరి	I	1.150 కి.మీ. పక్కా రోడ్డు నిర్మించి తారుపూత వేయటం	1.63	గుత్తేదారు
11	తోటపల్లి	II	జాతీయ రహదారి కిందుగా కాలువ నిర్మాణం	3.50	ఎన్ హెచ్ విఐ
	తోటపల్లి	I	మొదటి కాంట్రాక్టరు పనులను ఆపేయటం, వీటిని వేరేవారికి అప్పగించటం	35.64	కొత్త గుత్తేదారు
12	నెట్టంపాడు	98	అప్రోచ్ ఛానెల్ ప్రవాహ సామర్థ్యానికి సాంకేతిక ఆవశ్యకత	3.42	గుత్తేదారు
13	దేవాదుల	ఫేజ్-I	నిర్వహణ ఖర్చులు	2.00	ఇతర సంస్థలు
14	దేవాదుల	అశ్వారావుపల్లి పంపిణీ వ్యవస్థ, ఘనపూర్ పంపిణీ వ్యవస్థ	వంతెనల ఖర్చులు	12.25	రోడ్లు, భవనాల శాఖ, రైల్వేలు
మొత్తం				439.78	

అనుబంధం - 5.1
(పేరా 5.3, పేజీ 60)

ఆడిట్ మచ్చుకు తనిఖీ చేసిన ప్యాకేజీలలో జాప్యాల వివరాలు (2012 సెప్టెంబరు నాటికి)

పోలవరం

క్రమ సంఖ్య	అంశం/క్యాటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య / ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	హెడ్ వర్క్యు/ఓసీ/స్పిల్ వె /633.60/మధుకాన్ - సైన్ హైడ్రో (జేవీ), హైదరాబాదు	22.03.2008	రద్దు చేసారు - జాప్యం 54 నెలలు
2	హెడ్ వర్క్యు/ఓసీ/ఈసీఆర్ఎఫ్ /884.00/సీఆర్-18జి-బీఎస్సీపీఎల్ (జేవీ), హైదరాబాదు	06.07.2010	రద్దు చేసారు - జాప్యం 26 నెలలు
3	ప్రధాన ఎడమ కాలువ/క్యాటగిరి-1/సీ1-1 / 254.88/ప్రోగ్రెసివ్ కనస్ట్రక్షన్స్ లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	19.03.2007	66
4	ప్రధాన కుడి కాలువ/క్యాటగిరి-1/సీ1-1/241.50/పబ్లిక్ & సోమా (జేవీ)	20.10.2006	71
5	ప్రధాన ఎడమ కాలువ/క్యాటగిరి-1/సీ1-2/242.54/పబ్లిక్ & సోమా (జేవీ)	16.03.2007	66
6	ప్రధాన కుడి కాలువ/క్యాటగిరి-1/సీ1-2 / 236.25/ప్రోగ్రెసివ్ కనస్ట్రక్షన్స్ లిమిటెడ్	19.10.2006	71
7	ప్రధాన ఎడమ కాలువ/క్యాటగిరి-1/సీ1-3 /212.94/మేటాన్ - ఎన్సీసీ (జేవీ), హైదరాబాదు	18.03.2007	66
8	ప్రధాన కుడి కాలువ/క్యాటగిరి-1/సీ1-3 /321.30/హిందుస్తాన్ కనస్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్	22.10.2006	71
9	ప్రధాన ఎడమ కాలువ/క్యాటగిరి-1/సీ1-4 /206.80/సాబిర్ డ్యామ్ & వాటర్ వర్క్యు కనస్ట్రక్షన్ కంపెనీ, హైదరాబాదు	22.03.2007	66
10	ప్రధాన కుడి కాలువ/క్యాటగిరి-1/సీ1-4/301.30/జయప్రకాశ్ - గాయత్రి (జేవీ)	22.10.2006	71
11	ప్రధాన ఎడమ కాలువ/క్యాటగిరి-1/సీ1-5 /181.60/సాబిర్ డ్యామ్ & వాటర్ వర్క్యు కనస్ట్రక్షన్ కంపెనీ, హైదరాబాదు	22.03.2007	66
12	ప్రధాన కుడి కాలువ/క్యాటగిరి-1/సీ1-5 /295.92/ఐవీఆర్సీఎల్ - స్యూ ప్రసాద్ జేవీ	22.10.2006	71
13	ప్రధాన ఎడమ కాలువ/క్యాటగిరి-1/సీ1-6/196.20/మధుకాన్ - సైన్ హైడ్రో (జేవీ), హైదరాబాదు	22.03.2007	66
14	ప్రధాన కుడి కాలువ/క్యాటగిరి-1/సీ1-6 /196.74/ప్రోగ్రెసివ్ కనస్ట్రక్షన్స్ లిమిటెడ్	19.10.2006	71
15	ప్రధాన ఎడమ కాలువ/క్యాటగిరి-1/సీ1-7 /175.00/కేసీఎల్ - జేసీసీజీ (జేవీ), అహ్మదాబాదు	13.03.2007	66
16	ప్రధాన కుడి కాలువ/క్యాటగిరి-1/సీ1-7 /180.70/లార్సన్ & టుబ్రో లిమిటెడ్	24.10.2006	71
17	ప్రధాన ఎడమ కాలువ/క్యాటగిరి-1/సీ1-8 /113.38/ఐవీఆర్సీఎల్ - స్యూ & ప్రసాద్ (జేవీ), హైదరాబాదు	08.03.2008	54
18	హెడ్ వర్క్యు/క్యాటగిరి-II/సీ2-62 /79.00/హిందుస్తాన్ - రత్న (జేవీ) హైదరాబాదు	04.03.2007	66
19	హెడ్ వర్క్యు/క్యాటగిరి-II/సీ2-63 /72.81/ఎస్ఎమ్ఎస్ఎల్ - యూఎవ్ఆర్సీఎల్ (జేవీ), విశాఖపట్నం	08.03.2007	66
20	హెడ్ వర్క్యు/క్యాటగిరి-II/సీ2-64 /73.90/జి. వెంకటరెడ్డి & కంపెనీ, హైదరాబాదు	10.03.2007	66
21	హెడ్ వర్క్యు/క్యాటగిరి-II/సీ2-65 /103.91/యూనిటీ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్, ముంబయి	15.03.2007	66
22	హెడ్ వర్క్యు/క్యాటగిరి-II/సీ2-66/77.08/శ్రీ అవంతిక & సాయి వెంకట (జేవీ)	13.03.2007	66
23	హెడ్ వర్క్యు/క్యాటగిరి-II/సీ2-67 /77.00/శ్రీ జయ - కె. శివరావు (జేవీ), హైదరాబాదు	04.03.2007	66

వంశధార స్టేజి - II

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజి సంఖ్య /ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	స్టేజి II ఫేజ్ II - సైడ్ వేర్, హెడ్ రెగ్యులేటర్, 13 కి.మీ. మేర వరదనీటి ప్రవాహ కాలువ నిర్మాణం/క్యాటగిరి II/87/72/64/హార్విస్ట్ కనస్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	23.03.2007	66
2	స్టేజి II ఫేజ్ II - 17 కి.మీ. మేర వరదనీటి ప్రవాహ కాలువ, పారాపురం వద్ద జలాశయం నిర్మాణం/క్యాటగిరి II/88/66.68/శ్రీనివాసా కనస్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	16.09.2007	60
3	స్టేజి II ఫేజ్ II/ఓసీ/3-ఎన్ఈ/353.50/సోమా - సబేల్ ఏఎన్ఐ (జేవీ), హైదరాబాదు	30.03.2008	54

తోటపల్లి బ్యారేజి ప్రాజెక్టు మరియు గజపతినగరం బ్రాంచ్ కెనాల్

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజి సంఖ్య /ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	0 కి.మీ. నుండి 52.45 కి.మీ. వరకూ ప్రధాన కుడి కాలువ తవ్వకం, ఎడమ వైపు మట్టికట్ట/క్యాటగిరి I/119.88/ఐటీడి సిమెంటేషన్ ఇండియా లిమిటెడ్, ముంబయి	24.10.2007	59
2	52.45 కి.మీ. నుండి 107.00 కి.మీ. వరకూ ప్రధాన కుడి కాలువ/క్యాటగిరి I/1170.02/మేటాన్ - ఎన్సీసీ (జేవీ), హైదరాబాదు	24.10.2007	59
3	చీపురుపల్లి వద్ద తోటపల్లి బ్యారేజి కుడి ప్రధాన కాలువ 97.70 వ కి.మీ. నుండి నీటిని తీసుకునేది - 25 కి.మీ. పొడవు; 59.38/యూఎన్ఎమ్క్స్ ఇన్ఫ్రా లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	29.12.2012	--

వెంకటనగరం

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజి సంఖ్య /ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	వెంకటనగరం పంపింగ్ స్కీమ్ నిర్మాణం/క్యాటగిరి-II/ప్యాకేజి 59/143.05/కోయా & కంపెనీ కనస్ట్రక్షన్ (ప్రై) లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	13.09.2006	72

భూపతిపాలెం రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్టు

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజి సంఖ్య /ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	హెడ్ వర్క్/ఓసీ/హెడ్ వర్క్/84.35/మేటాన్ ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	24.08.2006	ఐదేళ్ళ జాప్యంతో పూర్తయింది
2	కాలువలు, డిస్ట్రిబ్యూటరీల పనులు /క్యాటగిరి II-4 కాలువలు/28.45/ ఎమ్సీఎల్ - ఆర్ఎన్ఆర్ (జేవీ), రాజమండ్రి	22.09.2007	10 నెలల జాప్యంతో పూర్తయింది

గాలేరు - నగరి

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజి సంఖ్య /ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	I/1 /₹341.51/మేటాన్ - ఎన్సీసీ (జేవీ), హైదరాబాదు	30.06.2008	61
2	I/47 /₹147.21/జి. వెంకట రెడ్డి & కంపెనీ, హైదరాబాదు	28.02.2007	67
3	I/48(ఎ /₹73.60)/హిందుస్తాన్ - రత్న (జేవీ), హైదరాబాదు	18.01.2009	44
4	I/49(ఎ) /₹90.45/రాంకీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్, వి. సత్యమూర్తి (జేవీ), హైదరాబాదు	10.12.2008	45
5	I/24/₹201.35/ఐవీఆర్సీఎల్ - స్యూ - ప్రసాద్ (జేవీ)	26.11.2008	46

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య / ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
6	I/27/₹254.00/సీఆర్ 18 జీ - బీఎన్సీపీఎల్ (జేవీ)	18.02.2009	43
7	I/30/₹401.12/మేటాస్ - ఎన్సీసీ (జేవీ)	15.02.2010	31
8	I/31 /₹376.14/ఐవీఆర్సీఎల్ - సీఆర్ 18 జీ (జేవీ), హైదరాబాదు	27.10.2009	35
9	II/1 /₹129.94/కేసీఎల్ - జేసీసీజీ (జేవీ), హైదరాబాదు	06.06.2011	15
10	II/4/₹111.96/జయప్రకాశ్ - గాయత్రి (జేవీ)	24.06.2011	15
11	II/6 /₹95.83/సాబిర్ డ్యామ్ & వాటర్ వర్క్స్ కనస్ట్రక్షన్ కంపెనీ, హైదరాబాదు	15.11.2011	10
12	II/7 /₹117.99/ప్రోగ్రెసివ్ కనస్ట్రక్షన్స్ లిమిటెడ్	19.08.2011	13
13	II/12/₹189.00/ఐవీఆర్సీఎల్ - సూ్యా - ప్రసాద్ (జేవీ)	24.07.2011	14
14	II/14/₹129.20/ఐవీఆర్సీఎల్ - సూ్యా - ప్రసాద్ (జేవీ)	24.07.2011	14
15	జీ కేఎల్ఐ/క్యాటగిరి-ఓసీ/₹712.29/కేబీఎల్ - ఎమ్సీసీఎల్ (జేవీ)	30.09.2007	60

హంద్రీ నీవా

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య / ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	హంద్రీ నీవా ప్రధాన కాలువ తవ్వకం ఫేజ్-I /క్యాటగిరి-II-23: (-) 3.420 కి.మీ. నుండి 20.000 కి.మీ. వరకు /58.37/బ్యాక్ బోన్ ప్రాజెక్టు లిమిటెడ్	24.02.2007	67
2	క్యాటగిరి-II-24: 20.00 కి.మీ. నుండి 42.000 కి.మీ. వరకు. ఫేజ్-I/24/57.78/ సుశీ హైటెక్ కనస్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్	24.02.2007	67
3	క్యాటగిరి-II-25: 42.000 కి.మీ. నుండి 64.000 కి.మీ. వరకు. ఫేజ్-I/25/56.50/ శ్రీ అవంతిక - సాయి వెంకట (జేవీ)	25.02.2007	67
4	క్యాటగిరి-II-27: 77.000 కి.మీ. నుండి 100.000 కి.మీ. వరకు. ఫేజ్-I/27/55.35/సుశీ హైటెక్ కనస్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్	24.02.2007	67
5	క్యాటగిరి-II-28: 100.000 కి.మీ. నుండి 114.000 కి.మీ. వరకు. ఫేజ్-I/28/82.89/జి. వెంకట రెడ్డి & కంపెనీ	27.02.2007	67
6	క్యాటగిరి-II-31: 134.000 కి.మీ. నుండి 155.000 కి.మీ. వరకు. ఫేజ్-I/31/65.62/ ఆర్ఎమ్ఎన్ - జీవీఆర్ (జేవీ)	26.02.2007	67
7	క్యాటగిరి-II-32: 155.000 కి.మీ. నుండి 176.000 కి.మీ. వరకు. ఫేజ్-I/32/ 77.04/బ్యాక్ బోన్ ప్రాజెక్టు లిమిటెడ్	24.02.2007	67
8	క్యాటగిరి-II-33: 176.000 కి.మీ. నుండి 192.000 కి.మీ. వరకు. ఫేజ్-I/33/ 58.32/ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టు	22.02.2007	67
9	క్యాటగిరి-II-36: 0.000 కి.మీ. నుండి 6.000 కి.మీ. వరకు పేరూర్ బ్రాంచ్ కెనాల్ తవ్వకం/ఫేజ్-I/36/93.29/ ఓమ్ - రే (జేవీ)	09.05.2007	64
10	సిద్దేశ్వరం నుండి మచ్చుమర్రి పంపింగ్ కేంద్రం వరకు అప్రోచ్ చానెల్ తవ్వకం, మచ్చుమర్రి పంపింగ్ కేంద్రం నుండి పీఎస్ 1 వరకు లింకు చానెల్ తవ్వకం/ ఫేజ్-I / ప్యాకేజీ 1 సివిల్/70.37/ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టు (ఇండియా) లిమిటెడ్	19.06.2009	39
11	మచ్చుమర్రి గ్రామం వద్ద ఆదనపు పంపింగ్ కేంద్రం నిర్మాణం, డెలివరీ మెయిన్లు, పంపులు, మోటార్ ఆక్సిలరీలు, సంబంధిత ఎలక్ట్రీక్ మెకానికల్ అంశాలు వంటితో పాటు సంబంధిత సివిల్ పనులు మొత్తం /ఫేజ్-I /ప్యాకేజీ2 మెక్/162.37/ఐవీఆర్సీఎల్ - కేబీఎల్ & ఎమ్ ఈఐఎల్ (జేవీ)	22.12.2009	33
12	క్యాటగిరి-ఓసీ: స్టేజి-II పంపులు & మోటార్లు/మెక్(ఎమ్బీసీ) ఫేజ్-II/357.80/ ఐవీఆర్సీఎల్ - సూ్యా - డబ్ల్యూపీఐఎల్ (జేవీ)	17.06.2011	15

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య / ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
13	క్యాటగిరి-ఓపీ: స్టేజి-1 పంపులు, మోటార్లు/ఎలక్ట్రో మెకానికల్ ఫేజ్-II/933.76/ ఎమ్ఈఎల్ - మేటాన్ - కేబీఎల్ (జేవీ)	06.12.2010	21
14	క్యాటగిరి-II-2: 230.00 కి.మీ. నుండి 245.00 కి.మీ. వరకు/ఫేజ్-II/2/42.05/ సద్భావన ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్	03.12.2009	33
15	క్యాటగిరి-II-64: 0.00 కి.మీ. నుండి 44.02 కి.మీ. వరకు చింతపర్తి పంపిణీ వ్యవస్థ/ ఫేజ్-II/64/79.69/ఈసీసీఐ - ఎమ్ఆర్కేఆర్ (జేవీ)	19.07.2010	26
16	క్యాటగిరి-II-18: 463.00 కి.మీ. నుండి 490.00 కి.మీ. వరకు హంద్రీ నీవా సుజల స్రవంతి ప్రధాన కాలువ ఇన్వెస్టిగేషన్, నిర్వహణ/ఫేజ్-II/18/53.89/ బ్యాక్ బోన్ ప్రాజెక్టు లిమిటెడ్	23.01.2010	32
17	క్యాటగిరి-II-58: 0.000 కి.మీ. నుండి 25.100 కి.మీ. వరకు అమరాపురం మైనర్ తవ్వకం, 0.000 కి.మీ. నుండి 35.340 కి.మీ. వరకు ఆగలి మైనర్, మడకశిర బ్రాంచి కెనాల్ 171.015వ కి.మీ. వద్ద నీటిని తీసుకునేది ఫేజ్-II/58/61.66/ ఆర్ఎమ్ఎన్ - ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్	14.09.2011	12
18	క్యాటగిరి-II-9: 340.00 కి.మీ. నుండి 360.00 కి.మీ. వరకు (358.500 కి.మీ. నుండి 360.00 కి.మీ. వరకు ఉన్న సొరంగంను మినహాయించి)/ఫేజ్-II/9/75.49/ హిందుస్తాన్ - రత్న (జేవీ)	04.02.2010	31
19	క్యాటగిరి-II-25: 20.00 కి.మీ. నుండి 30.00 కి.మీ. వరకు పుంగనూరు బ్రాంచి కెనాల్ ఇన్వెస్టిగేషన్, పనుల నిర్వహణ, 5500 ఎకరాల ఆయకట్టు / ఫేజ్-II/25/74.70/ రాంకీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్	22.04.2010	29
20	క్యాటగిరి-II-6: 285.10 కి.మీ. నుండి 287.10 కి.మీ. వరకు పూర్తి స్థాయిలో సొరంగం పనుల ఇన్వెస్టిగేషన్, నిర్వహణ/ ఫేజ్-II/6/32.40/ శ్రీ అవంతిక - సాయి వెంకట	30.11.2009	34
21	క్యాటగిరి-II-57: 143.00 కి.మీ. నుండి 171.015 కి.మీ. వరకు. మడకశిర బ్రాంచ్ కెనాల్ తవ్వకం/ ఫేజ్-II/5749.86/ ఆర్ఎమ్ఎన్ - జీవీఆర్ (జేవీ)	24.06.2010	27
22	క్యాటగిరి-II-16: 421.00 కి.మీ. నుండి 426.00 కి.మీ. వరకు సొరంగం/ ఫేజ్-II/16/43.47/ జి. వెంకట రెడ్డి & కంపెనీ	30.11.2009	34
23	క్యాటగిరి-II-29: 0.00 కి.మీ. నుండి 32.00 కి.మీ. వరకు, 20000 ఎకరాల ఆయకట్టు/ ఫేజ్-II/29/78.88/ ఆర్ఎమ్ఎన్ - జీవీఆర్ (జేవీ)	28.02.2010	31
24	క్యాటగిరి-II-30: 32.00 కి.మీ. నుండి 74.00 కి.మీ. వరకు, 20000 ఎకరాల ఆయకట్టు/ఫేజ్-II/30/67.68/ ఆర్ఎమ్ఎన్ - జీవీఆర్ (జేవీ)	28.02.2010	31

వెలిగొండ

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య / ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	సొరంగం I/ఓపీ/627.99/సాబిర్, సూ్యా & ప్రసాద్ (జేవీ), హైదరాబాదు	10.08.2008	49
2	సుంకేశుల గ్యాప్/క్యాటగిరి-I/348.58/జయప్రకాశ్ - గాయత్రి (జేవీ), హైదరాబాదు	20.08.2007	61
3	కాకర్ల డ్యామ్, లింకు కెనాల్ & ప్రధాన తూర్పు కాలువ/ఓపీ/459.19/ ఎన్సీఎల్ - బీఎన్సీపీఎల్ (జేవీ), హైదరాబాదు	10.08.2008	49
4	సొరంగం II/ఓపీ/735.21/హెచ్సీసీ - సీపీపీఎల్ (జేవీ), హైదరాబాదు	20.06.2012	3
5	ప్రధాన పడమటి కాలువ, తురిమెళ్ళ, రాచర్ల, సీతారాంసాగర్ రిజర్వాయర్లు/ ఓపీ/753.14/పయోనీర్ - అవంతిక - జడ్పీఎన్ - కేబీఎల్ (జేవీ)	12.08.2013	—

తెలుగు గంగ

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య / ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు - కడప/క్యాటగిరి I/2/210.42/ఐవీఆర్సీఎల్ - సూ్యా - ప్రసాద్ (జేవీ), హైదరాబాదు	15.02.2007	67
2	తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు - కడప/క్యాటగిరి I/3/222.30/ఐవీఆర్సీఎల్ - సూ్యా - ప్రసాద్ (జేవీ), హైదరాబాదు	15.02.2007	67
3	తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు - కడప - లైనింగ్/ఓసీ/II/107.00/సూ్యా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	06.04.2012	5
4	తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు - కడప - లైనింగ్/ఓసీ/III/122.34/సూ్యా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	06.04.2012	5
5	తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు - నంద్యాల/క్యాటగిరి II/50/72.45/ఈసీఐ - ఎమ్ఆర్కేఆర్ (జేవీ)	24.07.2007	కాంట్రాక్టు రద్దు చేశారు. 62 నెలల జాప్యం
6	తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు - నంద్యాల/క్యాటగిరి II/51/67.39/ ఎన్వీఈసీ కన్స్ట్రక్షన్స్, హైదరాబాదు	28.07.2007	ఐదేళ్ళ జాప్యంతో పూర్తయింది
7	సిద్ధపురం ఎత్తిపోతల/ఓసీ/72.63/ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టు ఇండియా లిమిటెడ్	05.12.2009	33

చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ కుడి కాలువ (లింగాల కాలువ) - ఎత్తిపోతల పథకం

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య / ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	కాలువ, పంపిణీ పనులు /1/336.20/మేటాస్ - ఎన్సీసీ (జేవీ), హైదరాబాదు	30.08.2007	61
2	సూక్ష్మ సేద్యం/లింగాల I/8.46 / జైన్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్	10.05.2009	40
3	సూక్ష్మ సేద్యం/లింగాల II/8.46/ జైన్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్	10.05.2009	40

గండికోట - చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ ఎత్తిపోతల పథకం

క్రమ సంఖ్య	అంశం/ప్యాకేజీ సంఖ్య / ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	గండికోట రిజర్వాయర్ ఫోర్షోర్ నుండి తిమ్మాపురం గ్రామం సమీపంలో స్టోరేజీ రిజర్వాయర్-1 వరకు నీటి ఎత్తిపోతలు /ఎల్1-1/279/ ఐవీఆర్సీఎల్ - కేబీఎల్ (జేవీ)	17.05.2009	40
2	తిమ్మాపురం గ్రామం సమీపంలో స్టోరేజీ రిజర్వాయర్-1 ఫోర్షోర్ నుండి ఎల్లనూరు గ్రామం వద్ద ఉన్న స్టోరేజీ రిజర్వాయర్-2 వరకు నీటి ఎత్తిపోతలు/ఎల్1-2/276/ ఐవీఆర్సీఎల్ - కేబీఎల్ (జేవీ)	17.05.2009	40
3	ఎల్లనూరు గ్రామం వద్ద ఉన్న స్టోరేజీ రిజర్వాయర్-2 ఫోర్షోర్ నుండి గొడ్డంవారిపల్లి వద్ద ఉన్న స్టోరేజీ రిజర్వాయర్-3 వరకు నీటి ఎత్తిపోతలు /ఎల్1-3/129.50/ మేటాస్ - కేబీఎల్ (జేవీ)	17.08.2009	37
4	గొడ్డంవారిపల్లి వద్ద ఉన్న స్టోరేజీ రిజర్వాయర్-3 ఫోర్షోర్ నుండి గొడ్డుమరి ఆనకట్ట వరకు నీటి ఎత్తిపోతలు/ఎల్1-4/332/ఎల్ & టీ - కేబీఎల్ (జేవీ)	17.08.2009	37
5	గొడ్డుమరి ఆనకట్ట ఫోర్షోర్ నుండి చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ వరకు ఎత్తిపోతలు/ఎల్1-5/326.40/కేబీఎల్ - ఎమ్ఈఈ - కేసీసీపీఎల్ (జేవీ)	22.05.2009	40
6	గండికోట రిజర్వాయర్ ఫోర్షోర్ నుండి చిత్రావతి నది ఎడమగట్టు ఎత్తిపోతల వ్యవస్థ వరకు, ఎలక్ట్రికల్ - మెకానికల్ అంశాలతోపాటు లిఫ్ట్ వ్యవస్థల ఏర్పాటు/ ఎల్1-6/118.27/కేబీఎల్ - పీఎల్ఆర్ (జేవీ)	17.10.2009	35

పులివెందుల బ్రాంచి కెనాల్ ఆధునికీకరణ మరియు సూక్ష్మ సేద్యం

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య /ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	0 కి.మీ. నుండి 33.74 కి.మీ. వరకు కాలువ తవ్వకం, లైనింగ్/క్యాటగిరి II/93/74.75/ఎస్ఆర్కే - భాండ్లాల్ భాండ్ (జేవీ)	22.07.2007	62
2	33.66 కి.మీ. నుండి 47.00 కి.మీ. వరకు కాలువ తవ్వకం, లైనింగ్ /క్యాటగిరి II/92/44.04/ఎస్ఆర్కే - భాండ్లాల్ భాండ్ (జేవీ)	13.12.2007	57
3	35.025 కి.మీ. నుండి 68.00 కి.మీ. వరకు పులివెందుల బ్రాంచి కెనాల్ కు ఇరువైపులా సూక్ష్మ సేద్య విధానానికి లిఫ్ట్, సాగునీటిని కల్పించడం, పులివెందుల బ్రాంచి కెనాల్ వ్యవస్థకు సవరణలు/క్యాటగిరి II/92 (ఎ)/55.77/రత్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టు లిమిటెడ్	02.12.2009	33
4	0.02 కి.మీ. నుండి 35.025 కి.మీ. వరకు పులివెందుల బ్రాంచి కెనాల్ కు ఇరువైపులా సూక్ష్మ సేద్య విధానానికి లిఫ్ట్, సాగునీటిని కల్పించడం, పులివెందుల బ్రాంచి కెనాల్ వ్యవస్థకు సవరణలు/క్యాటగిరి II/93 (ఎ)/38.81/రత్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టు లిమిటెడ్	02.12.2009	33
5	0.000 కి.మీ. నుండి 5.000 కి.మీ. వరకు మట్టిపని, సీసీ లైనింగ్, 6.00 కి.మీ. నుండి 6.20 కి.మీ. వరకు తుంపెరా డీప్ కట్/క్యాటగిరి II/93 (బి)/73.83/రత్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టు లిమిటెడ్	20.11.2009	34
6	ఎమ్ఐబీసీ ప్యాకేజీ 1/ 3000 ఎకరాలు; జైన్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్/ 10.15	10.05.2009	40
7	ఎమ్ఐబీసీ ప్యాకేజీ 2 / 3000 ఎకరాలు; జైన్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్/10.15	10.05.2009	40
8	ఎమ్ఐబీసీ ప్యాకేజీ 3/ 4000 ఎకరాలు; జైన్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్/13.54	10.05.2009	40

సోమశిల ప్రాజెక్టు

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య /ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	నీటి పంపిణీ వ్యవస్థ నిర్మాణం/క్యాటగిరి II/95/28.81/ఎమ్ఎన్కే సూర్యకాన్ (జేవీ), నెల్లూరు	24.03.2007	66
2	13 కి.మీ. నుండి 72 కి.మీ. వరకు జీకే కెనాలు వాలు ప్రాంతాలను చదును చేయడం/ క్యాటగిరి II/96/104.72/ఎమ్ఎన్కే సూర్యకాన్ (జేవీ), నెల్లూరు	24.03.2007	66
3	0 నుండి 13 కి.మీ. వరకు వాలు ప్రాంతాలను వెడల్పు, చదును చేయడం/ క్యాటగిరి II/11/34.23/ఎస్ఎల్ ఇన్ఫ్రా టెక్ లిమిటెడ్	04.06.2011	15

సోమశిల - న్యర్తముఖి లింకు కెనాల్

క్రమ సంఖ్య	అంశం/ప్యాకేజీ సంఖ్య /ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	గోనుపల్లి, రావూరు రిజర్వాయర్ల నిర్మాణంతోపాటు 9.50 కి.మీ. నుండి 39.90 కి.మీ. వరకు కాలువ ఏర్పాటు/16/97.00/సాబిర్ డ్యామ్ & వాటర్ వర్క్స్ కన్సల్టెంట్స్ కంపెనీ	12.09.2010	24

దేవదుల

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య /ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	గంగారం నుండి ఆర్ఎన్ ఘనపూర్ వరకు నీటి ఎత్తిపోతలు/ఓసీ/843.97/ హెచ్ఎస్సీ - కేబీఎల్ (జేవీ)	07.07.2005	ఐదేళ్ళ జాప్యంతో పూర్తయింది
2	ప్రధాన ఉత్తర కాలువ తవ్వకం/క్యాటగిరి II/45/48.90/ కె. సుదర్శన్ రెడ్డి & కె. వెంకటేశ్వర్లు & కంపెనీ, హనుమకొండ	15.09.2007	60

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య /ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
3	ప్రధాన దక్షిణ కాలువ తవ్వకం/క్యాటగిరి II/46/71.20/ కె. సుదర్శన్ రెడ్డి & కె. వెంకటేశ్వర్లు & కంపెనీ, హనుమకొండ	16.09.2007	60
4	జనగాం, ఆర్ఎస్ ఘనపూర్, చేర్యాల నుండి నీటి ఎత్తిపోతలు/ఓసీ/ ఫేజ్-II/1887.00/హెచ్ఎస్సీ - ఎన్ఎస్సీ (జేవీ)	31.10.2007	59
5	ఆర్ఎస్ ఘనపూర్ కింద నీటి పంపిణీ వ్యవస్థ/క్యాటగిరి II/ఆర్ఎస్ ఘనపూర్/ 82.53/వి. సత్యమూర్తి, కె. వెంకటేశ్వర్లు & కంపెనీ (జేవీ)	19.07.2008	50
6	తపాస్పల్లి కింద నీటి పంపిణీ వ్యవస్థ /క్యాటగిరి II/తపాస్పల్లి/ 64.44/జి. హెచ్. రెడ్డి & కె.కె. రెడ్డి (జేవీ)	16.08.2008	49
7	అశ్వరావుపల్లి కింద నీటి పంపిణీ వ్యవస్థ /క్యాటగిరి II/అశ్వరావుపల్లి/ 74.43/రాణీ కనకలక్ష్మి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్	21.08.2008	49
8	గంగాం నుండి భీమ్ఘనపూర్ వరకు నీటి ఎత్తిపోతలు/ఓసీ/ ఫేజ్ III /ప్యాకేజీ I/1398.50/హెచ్ఎస్సీ - ఎమ్ఈఐఎల్ - సీబీఈ (జేవీ)	28.12.2011	9
9	భీమ్ఘనపూర్ నుండి రామప్ప చెరువు వరకు నీటి ఎత్తిపోతలు /ఓసీ/ప్యాకేజీ-II/ 531.70/కోస్టల్ ప్రాజెక్టు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ & పబ్లిక్ ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్, జ్యోతి ఐటీడి అండ్ సీబీఈ (జేవీ)	27.02.2012	7
10	రామప్ప చెరువు నుండి ధర్మసాగర్ వరకు నీటి ఎత్తిపోతలు /ఓసీ/III/1410.00/ హెచ్ఎస్సీ - ఎమ్ఈఐఎల్ - ఏవీజీ (జేవీ)	07.12.2011	9
11	ధర్మసాగర్ నుండి ఆర్ఎస్ ఘనపూర్ వరకు నీటి ఎత్తిపోతలు /ఓసీ/IV/855.86/ ఎన్ఎస్సీ - ఎమ్ఈఐఎల్ - జడవీఎస్ - సిగ్మా (జేవీ)	23.02.2012	7
12	ఫేజ్ III/ఓసీ/V/305.696/ఎమ్ఈఐఎల్ - ప్రసాద్ - కేబీఎల్, హైదరాబాదు,	19.08.2014	--
13	ఫేజ్ III/ఓసీ /VI/325.207/స్వా & క్రాంతి జేవీ	20.11.2014	--
14	ఫేజ్ III/ఓసీ/VII/260.269/ఎన్ఎస్ఎస్ ఐపీఎల్, ఎన్ఎస్ఎల్ఎస్సీ & ఆర్ఎమ్ఎమ్సీసీ, హనుమకొండ	27.10.2013	--
15	ఫేజ్ III/ఓసీ/VIII /323.458/వీపీఆర్ - ఆర్కే - ఎమ్ఆర్కేఆర్ జేవీ	27.10.2013	--

నెట్టింపాడు

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య /ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	అప్రోచ్ ఛానల్, గూడెందొడ్డి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ల ఏర్పాటు/క్యాటగిరి II/ 98 /65.45/మనీషా అండ్ మూలే (జేవీ), ఔరంగాబాదు	01.09.2007	60
2	ప్రధాన ఎడమ కాలువ (8 కి.మీ.), ప్రధాన కుడి కాలువ (36 కి.మీ.)/క్యాటగిరి II/ 99 /48.07/ఏకేఆర్ - కోస్టల్ (జేవీ), హైదరాబాదు	24.10.2007	59
3	ప్రధాన కుడి కాలువ (36 కి.మీ. నుండి 76 కి.మీ. వరకు)/క్యాటగిరి II/ 100 /57.00/శ్రీనివాస సివిల్ వర్క్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	23.10.2007	59
4	గూడెందొడ్డి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ కు చెందిన కుడి ప్రధాన కాలువ కింద బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ల ఏర్పాటు/క్యాటగిరి II/101/62.91/పి. లక్ష్మారెడ్డి & క్రాంతి కనకలక్ష్మి (జేవీ)	23.08.2007	61
5	లిఫ్ట్-I నుండి లిఫ్ట్-II వరకు గ్రావిటీ కెనాల్ ఏర్పాటు/క్యాటగిరి II/102/51.48/ ఎన్ఎస్సీ ఇంజనీరింగ్ కనకలక్ష్మి, బి. కుమార స్వామిరెడ్డి (జేవీ)	25.09.2007	7 నెలల జాప్యంతో పూర్తయింది
6	రేలంపాడు బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం/క్యాటగిరి II/103/70.00/ ఎన్ఎస్సీ ఇంజనీరింగ్ కనకలక్ష్మి, బి. కుమార స్వామిరెడ్డి (జేవీ)	08.03.2008	54
7	రేలంపాడు బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ కింద ప్రధాన ఎడమ కాలువ (43 కి.మీ./ క్యాటగిరి II/104 /40.74/వీపీఆర్ కనకలక్ష్మి లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	23.10.2007	59

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య / ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
8	రేలంపాడు బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ కింద ప్రధాన కుడి కాలువ (11.25 కి.మీ.) / క్యాటగిరి II/105 /36.27/శ్రీనివాస సివిల్ వర్క్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	23.10.2007	59
9	రేలంపాడు బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ కింద ప్రధాన కుడి కాలువ (11.25 నుండి 26 కి.మీ. వరకు)/క్యాటగిరి II/106/67.34/ప్రతిభ కన్స్ట్రక్షన్స్ & సీహెచ్ మార్తాండరావు (జేవీ)	23.10.2007	59
10	రేలంపాడు బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ కింద ప్రధాన కుడి కాలువ (26 నుండి 51 కి.మీ. వరకు)/క్యాటగిరి II/107/54.85/ప్రతిభ కన్స్ట్రక్షన్స్ & సీహెచ్ మార్తాండరావు (జేవీ)	23.10.2007	59
11	రేలంపాడు బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ కింద రీచ్-I, రీచ్-II లలో ఐదు బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ల నిర్మాణం/క్యాటగిరి II/108/55.29/పి. లక్ష్మారెడ్డి & క్రాంతి కన్స్ట్రక్షన్స్ (జేవీ)	23.10.2007	59
12	రేలంపాడు బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ కింద రీచ్-III లో ఐదు బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ల నిర్మాణం/క్యాటగిరి II/109 /38.25/రెడ్డి వీరన్న కన్స్ట్రక్షన్స్ లిమిటెడ్, బెంగళూరు	26.10.2007	59
13	స్టేజీ I లిఫ్ట్/ఓసీ /338.53/పబ్లిక్ ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్	07.02.2009	43
14	స్టేజీ II లిఫ్ట్/ఓసీ /314.84/పబ్లిక్ ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్	12.07.2009	38

ఇందిరాసాగర్ దుమ్ముగూడెం

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య / ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	వనంతవాడ, పెద్దవాగు ప్రాజెక్టు, బందరుగూడెం చెరువు వద్ద పంపింగ్ స్టేషన్ల నిర్మాణం/ ఓసీ/344.00/కిర్లోస్కర్ బ్రదర్స్, పూణె	16.01.2012	8
2	కోయమడరం నుండి పెద్దవాగు ప్రాజెక్టు వరకు ప్రెషర్ మెయిన్లను వేయడం, నీటి పంపిణీ వ్యవస్థ నిర్మాణం/క్యాటగిరి I/21/136.30/జెడ్వీఎన్టీఆర్ఓవై జీ డీసీఎల్ జేవీ, హైదరాబాదు	17.01.2012	8
3	పెద్దవాగు ప్రాజెక్టు నుండి బందరుగూడెం చెరువు వరకు ప్రెషర్ మెయిన్లను వేయడం, నీటి పంపిణీ వ్యవస్థ నిర్మాణం /క్యాటగిరి I/22/298.56/ జెడ్వీఎన్టీఆర్ఓవై జీ డీసీఎల్ జేవీ, హైదరాబాదు	22.01.2012	8
4	బందరుగూడెం చెరువు నుండి అర్లపెంట సిస్టర్న్ వరకు ప్రెషర్ మెయిన్లను వేయడం, అప్రోచ్ ఛానెల్ ఏర్పాటు/క్యాటగిరి I/31/156.20/ఐవీఆర్సీఎల్ - స్యూ - ప్రసాద్ (జేవీ)	05.03.2012	6
5	అర్లపెంట ఔట్ఫాల్, సిస్టర్న్ల నిర్మాణం, అర్లపెంట సిస్టర్న్ నుండి కుడి, ఎడమ ప్రధాన గ్రావిటీ కెనాల్, ముక్కమామిడి ప్రధాన కాలువల నిర్మాణం/క్యాటగిరి II/ 49/66.64/ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టు (ఇండియా) లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	08.01.2012	8
6	93000 ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీటి కోసం నీటి పంపిణీ వ్యవస్థ నిర్మాణం/ క్యాటగిరి II/50/73.95/ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టు (ఇండియా) లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	08.01.2012	8
7	88000 ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీటి కోసం నీటి పంపిణీ వ్యవస్థ నిర్మాణం/ క్యాటగిరి II/51/69.70/ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టు (ఇండియా) లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	08.01.2012	8

రాజీవ్ దుమ్ముగూడెం

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య / ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	పాములపల్లి ఇన్వేట్ వద్ద పంపింగ్ స్టేషన్, గొల్లగూడెం, కరకవాగు, సింగభూపాలెం, బేతంపూడి, లలితాపురంవద్ద మధ్యంతర పంపింగ్ స్టేషన్ల నిర్మాణం/ఓసీ/1/1/ 338.92/ కిర్లోస్కర్ బ్రదర్స్, పూణె	02.02.2013	--
2	ప్రెషర్ మెయిన్ల కోసం, తాత్కాలికంగా సర్టి ప్రాజెక్టు పనులతో సహా ప్రెషర్ మెయిన్ పైప్ లైనులను వేయటం/క్యాటగిరి I/32/328.49/హిందుస్తాన్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ, ముంబయి	17.02.2012	7

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య /ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
3	తాత్కాలికంగా సర్వే ప్రాజెక్ట్ పనులతో సహా ప్రెపర్ మెయిన్ ఫైవ్ లైనులను వేయటం - పీహెచ్ 3 నుంచి బేతంపూడి రిజర్వాయర్ వరకు, పీహెచ్ 4 నుండి 6.2 కి.మీ. వద్ద ఉన్న సిస్టర్స్ వరకు, పీహెచ్ 6 నుండి సుడిమళ్ళ పెదచెరువు వరకు/క్యాటగిరి I/ 33/281.61/జయప్రకాశ్ - గాయత్రి (జేవీ), హైదరాబాదు	26.02.2012	7
4	వినోభానగర్ సిస్టర్స్ మరియు సింగభూపాలెం రిజర్వాయర్ వద్ద కుడివైపు, ఎడమవైపు కాలువ వ్యవస్థల నిర్మాణం/క్యాటగిరి II/66/86.36/రావు కన్స్ట్రక్షన్ - పీజేఆర్ ప్రాజెక్టు కన్స్ట్రక్షన్ (జేవీ), బెంగళూరు	13.04.2012	5
5	లలితాపురం చెరువు వద్ద కుడివైపు, ఎడమవైపు కాలువ వ్యవస్థల నిర్మాణం/ క్యాటగిరి II/67/82.08/ఏకేఆర్ కోస్టల్ (జేవీ), హైదరాబాదు	13.04.2012	5
6	ఇన్ టేక్ నుండి పీహెచ్ 1 వరకు అప్రోచ్ ఛానెల్, పీహెచ్ 1 నుండి పీహెచ్ 2 వరకు గ్రావిటీ కెనాల్ ప్రతిపాదిత మారెళ్ళపాడు చెరువు నుండి ప్రతిపాదిత కరకవాగు చెరువు వరకు గ్రావిటీ కెనాల్, గొల్లగూడెం వద్ద సిస్టర్స్ నిర్మాణం, మొదలైనవి/క్యాటగిరి II/ 68/67.28/రావు కన్స్ట్రక్షన్ - పీజేఆర్ ప్రాజెక్టు కన్స్ట్రక్షన్ (జేవీ), బెంగళూరు	13.04.2012	5
7	కరకవాగు చెరువు దగ్గర ఇన్ ఫోల్ రెగ్యులేటర్ నిర్మాణం, కరకవాగు వద్ద కొత్తగా రిజర్వాయర్ ఏర్పాటు/ఓసీ/1/2007/62.84/క్రాంతి కన్స్ట్రక్షన్స్ లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	20.05.2012	4

దుమ్ముగూడెం నాగార్జునసాగర్ టెయిల్ పాండ్

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య /ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	అప్రోచ్ ఛానెల్, ఇన్ టేక్ నిర్మాణం, పంపు హౌస్ I/ఓసీ/1/1198.11/ ఎమ్ ఈఐఎల్ - మేటాస్ - ఎబీబీ - ఏఎజీ (జేవీ), హైదరాబాదు	09.11.2011	10
2	మద్దులగూడెం నుండి క్రిష్ణసాగర్ వరకు గ్రావిటీ కెనాల్/ఓసీ/2/172.49/ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టు (ఇండియా) లిమిటెడ్, హైదరాబాదు	09.12.2012	భూ సేకరణ సమస్య వల్ల జాప్యం
3	క్రిష్ణసాగర్ నుండి మణుగూరు వరకు గ్రావిటీ కెనాల్/ఓసీ/3/265.30/ హెచ్ ఈఎస్ - జడ్ వీఎస్ (జేవీ)	18.11.2013	ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తయింది. భూమిని ఇంకా సేకరించవలసి ఉంది.
4	పంపు హౌస్-II నిర్మాణం/ఓసీ/4/883.84/ మేటాస్ - ఎమ్ ఈఐఎల్ - ఎబీబీ - ఏఎజీ (జేవీ), హైదరాబాదు	09.11.2011	10
5	46.375 కి.మీ. నుండి 78 కి.మీ. వరకు గ్రావిటీ కెనాల్/ఓసీ/5/3862.51/ ఎమ్ ఈఐఎల్ - మేటాస్ - ఏఎజీ (జేవీ), హైదరాబాదు	26.08.2013	ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తయింది. భూమిని ఇంకా సేకరించవలసి ఉంది.
6	78 కి.మీ. నుండి 115 కి.మీ. వరకు గ్రావిటీ కెనాల్ /ఓసీ/6/5686.43/ సూ్యా - ఎమ్ ఈఐఎల్ - జడ్ వీఎస్ టీ - ఏఎజీ (జేవీ)	26.08.2013	ఇన్వెస్టిగేషన్ కొనసాగుతోంది.
7	115 కి.మీ. నుండి 182 కి.మీ. వరకు గ్రావిటీ కెనాల్ /ఓసీ/7/2536.32/ రాంకీ - జడ్ వీఎస్ - ప్రోగ్రెసివ్ (జేవీ), హైదరాబాదు	26.08.2013	ఇన్వెస్టిగేషన్ కొనసాగుతోంది.
8	182 కి.మీ. నుండి 206 కి.మీ. వరకు గ్రావిటీ కెనాల్ /ఓసీ/8/1360.26/ గాయత్రి - రత్న (జేవీ), హైదరాబాదు	18.08.2013	ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తయింది. భూమిని ఇంకా సేకరించవలసి ఉంది.

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య /ఛప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
9	206 కి.మీ. నుండి 244 కి.మీ. వరకు గ్రావిటీ కెనాల్ /ఓసీ/9/771.36/ గాయత్రి - రత్న (జేపీ), హైదరాబాదు.	18.08.2013	ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తయింది. భూమిని ఇంకా సేకరించవలసి ఉంది.
10	కళ్యాణపురం వద్ద పంపు హౌస్-II నిర్మాణం, ఎలక్ట్రో-మెకానికల్ పరికరాల ఏర్పాటు/ఓసీ/10/464.42/రాఘవ - ప్రసాద్ కన్సల్టింగ్, హైదరాబాదు	22.04.2014	ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తయింది. భూమిని ఇంకా సేకరించవలసి ఉంది.

శ్రీశైలం ఎడమ గట్టు కాలువ సొరంగం పథకం

క్రమ సంఖ్య	అంశం/ఛప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	హెడ్ రెగ్యులేటర్ తో కలుపుకొని సొరంగం I, సొరంగం II పనులు/ 1925.00/జైప్రకాశ్ అసోసియేట్స్, కొత్త ఢిల్లీ	24.08.2010	25
2	ఎలిమినేటి మాధవరెడ్డి ప్రాజెక్టు సొరంగం పథకం కింద దిండి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ (రెండేళ్ళ నిర్వహణతోపాటు)/157.74/ జీ వీవీ - వీఎస్ఎమ్ - జీవీఆర్ (జేపీ), హైదరాబాదు	01.02.2012	8

ఎల్లంపల్లి

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య /ఛప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	ఎల్లంపల్లి గ్రామంవద్ద గోదావరి నదిపై శ్రీపాదసాగర్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం/ క్యాటగిరి I/బ్యారేజీ/408.85/బిటిడి సిమెంటేషన్ ఇండియా లిమిటెడ్	06.11.2007	58
2	8.5 టీఎమ్ఎస్ జలాల ఎత్తిపోతల కోసం అప్రోచ్ ఛానెల్ తవ్వకం, పంపు హౌస్ నిర్మాణం, పంపింగ్ సామగ్రి సరఫరా, ఏర్పాటు/ఓసీ/ఎన్టీపీసీ/98.92/ సుభాష్ ప్రాజెక్టు & మార్కెటింగ్ లిమిటెడ్, కొత్త ఢిల్లీ	06.10.2006	71
3	శ్రీపాదసాగర్ ప్రాజెక్టు ఫేజ్-I లో స్టేజీ-II - పంపింగ్ సామగ్రి సరఫరా, స్థాపన, వినియోగం లోకి తేవడం/ఓసీ/స్టేజీ II ఫేజ్ I/ 1737.00/బిఎల్ఎస్ఎల్ - నవయుగ - సూ్యా (జేపీ)	03.10.2007	59
4	62 సెట్ల రేడియల్ గేట్ల (సైజు 15.6 మీ. x 10.2 మీ.) డిజైను, తయారీ, నిలబెట్టడం/ ఓసీ/గేట్స్/191.03/సూ్యా - ఓం మెటల్స్	24.05.2010	28
5	కమాన్ హౌర్, ముతారం లో 20,000 ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీటిని అందించడం కోసం ఎన్టీపీసీ రిజర్వాయర్ దగ్గరి సిస్టర్న్ నుండి 2.00 టీఎమ్ఎస్ జలాలను తరలించడం/ఓసీ/ మంథని ఎల్ఐఎస్/102.07/ఎమ్ఈఐఎల్ - కేసీసీఎల్ - ఫ్లోమోర్ (జేపీ)	17.11.2011	10
6	కొడిమియల్, పోతారం, సూరంపేట, లచ్చుపేట కింద డిస్ట్రిబ్యూటర్ కెనాల్ వ్యవస్థ/ఓసీ/కెనాల్ నెట్ వర్క్ ప్యాకేజీ-III/99.31/ఎన్ఈఎల్ - జీకేసీ (జేపీ)	18.02.2011	19
7	కడ్డెం నారాయణ రెడ్డి ప్రాజెక్టు కింద చివరన ఉన్న 30000 ఎకరాల ఆయకట్టుకు అదనంగా నీటిని అందించేందుకు శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు నుండి 3 టీఎమ్ఎస్ జలాలు తరలించడం/ ఓసీ/కడ్డెం ఎల్ఐఎస్/125.45/ఎమ్ఈఐఎల్ - కేబీఎల్ - డబ్ల్యూఈజీ (జేపీ)	19.11.2010	22
8	కాలువ పంపిణీ వ్యవస్థ/ఓసీ/కెనాల్ నెట్ వర్క్ ప్యాకేజీ -I/76.49/ హార్విస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ - జేఎన్ఆర్ (జేపీ)	15.07.2011	14

ప్రాణహిత - చేవెళ్ళ

క్రమ సంఖ్య	అంశం/ప్యాకేజీ సంఖ్య / ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	ప్రస్తుత స్థితి	ఇబ్బందులు/ వ్యాఖ్యలు
1	తిప్పారం రిజర్వాయర్ నుండి చేవెళ్ళ రిజర్వాయర్ (రీచ్-I)/17/663.24/ ఐటీడీ సిమెంటేషన్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ - మేటాస్ (జేవీ)	18.02.2013	అలైన్మెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతోంది	చాలా ప్యాకేజీలలో ప్రధాన కాలువ, సొరంగాలకు సంబంధించి క్షేత్ర స్థాయి ఇన్వెస్టిగేషన్ పనులు మాత్రమే పూర్తయ్యాయి
2	తిప్పారం రిజర్వాయర్ నుండి చేవెళ్ళ రిజర్వాయర్ (రీచ్-II)/18/700.75/మధుకాన్	24.02.2013		
3	తిప్పారం రిజర్వాయర్ నుండి చేవెళ్ళ రిజర్వాయర్ (రీచ్-III)/19/435.89/గామన్ - సూ్యా (జేవీ)	27.02.2013		
4	తిప్పారం రిజర్వాయర్ నుండి చేవెళ్ళ రిజర్వాయర్ ప్రధాన కాలువ (రీచ్-4)/23/1059.98/ పటేల్ - బీహెచ్ కెఎల్ - శ్రీ అపంతిక - దీపిక (జేవీ)	30.04.2013		
5	తిప్పారం రిజర్వాయర్ నుండి చేవెళ్ళ రిజర్వాయర్ ప్రధాన కాలువ (రీచ్-5)/24/937.33/ హెచ్ కెఎస్ - జిడీఎస్ - ప్రసాద్ - ఐటీటీ (జేవీ)	30.04.2013	ఇన్వెస్టిగేషన్, డిజైన్ తయారీ జరుగుతోంది	
6	పరిగి, తాండూరు కాలువలు/25/1144.13/ట్రాన్స్ఫార్మాయ్	23.02.2013	అలైన్మెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తయింది	
7	రాయికోడు కాలువ/26/1042.21/సూ్యా - క్రాంతి - ఏకేఆర్ (జేవీ)	24.04.2013		

కొమరం భీమ్

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య / ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	సీ1-18, కొమరం భీమ్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి, హెడ్ వర్క్కు, కాలువల ఇన్వెస్టిగేషన్, డిజైను, అంచనా, పనుల నిర్వహణ/269.04/నవయుగ ట్రాన్స్ఫార్మాయ్ (జేవీ);	20.03.2007	66

శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు స్టేజి II

క్రమ సంఖ్య	అంశం/కేటగిరి/ప్యాకేజీ సంఖ్య / ఒప్పందం విలువ (₹ కోట్లలో)/సంస్థ	పూర్తికావలసిన తేదీ	జాప్యం (నెలల్లో)
1	284 కి.మీ. నుండి 346 కి.మీ. వరకు కాకతీయ ప్రధాన కాలువకు లైనింగు/ క్యాటగిరి II/52/58.37/సుదర్శన్ రెడ్డి & కె. వెంకటేశ్వర్లు & కంపెనీ (జేవీ)	10.03.2007	66
2	డీబీఎమ్-69 నీటి పంపిణీ వ్యవస్థకు సంబంధించి మేజరు, మైనరు, సబ్-మైనరు, ఫీల్డ్ ఛానెళ్ళు/క్యాటగిరి II/55/88.22/ఏకేఆర్ కోస్టల్ (జేవీ)	10.09.2007	60
3	0.00 కి.మీ. నుండి 32.00 కి.మీ. వరకూ డీబీఎమ్-71 నీటి పంపిణీ వ్యవస్థకు సంబంధించి మేజరు, మైనరు, సబ్-మైనరు, ఫీల్డ్ ఛానెళ్ళు/క్యాటగిరి II/56/72.00/రాంకీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ & కంపెనీ	05.09.2007	60
4	32.00 కి.మీ. నుండి 40.00 కి.మీ. వరకూ డీబీఎమ్-71 నీటి పంపిణీ వ్యవస్థకు సంబంధించి మేజరు, మైనరు, సబ్-మైనరు, ఫీల్డ్ ఛానెళ్ళు/క్యాటగిరి II/57/55.35/రాంకీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ & వి. సత్యమూర్తి	05.09.2007	60
5	40.00 కి.మీ. నుండి 72.00 కి.మీ. వరకూ డీబీఎమ్-71 నీటి పంపిణీ వ్యవస్థకు సంబంధించి మేజరు, మైనరు, సబ్-మైనరు, ఫీల్డ్ ఛానెళ్ళు/క్యాటగిరి-II/58/45.61/రాణీ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్	08.05.2010	28